

Status på solvarmeprojekt og ny gaskedel på Kølsenvej

April 2016

Status solvarmeanlæg

Så er arbejdet med etablering af vort nye solvarmeanlæg så småt gået i gang

Indtil videre er der dog alene sket det, at Viborg Museum har foretaget de obligatoriske prøvegravninger efter fortidsminder.



Der blev som ventet ikke fundet noget af betydning, hvorfor byggefeltet til teknikbygning og tank nu er endelig frigivet til bebyggelse.

Vi forventer derfor at starte arbejdet med udgravning til tanken på **mandag den 11. april 2016**, hvorefter støbearbejdet til fundamentet vil tage omkring en lille uges tid.

Herefter skal fundamentet hærde i ca. en uge, inden man påbegynder selve bygning og montering af tanken og teknikbygningen

Montering af solfangerne som skal etableres i området lidt længere ned mod Kølsen forventes først at starte i begyndelsen af juni måned

Status ny kedel på Kølsenvej 14 A

Demonteringen af den gamle akkumuleringskøle på Kølsenvej er godt i gang.



Når det er sket vil bygningen skulle klargøres til den nye kedel – Mere herom senere

Løgstrup, den 8. april 2016